

湖南省永州市公路局

关于危桥改造、安防工程巡查情况的通报

(2019 年第二期)

各县（区）、管理区交通运输局、各县（区）公路局（建设养护中心）：

为全面做好 2019 年普通公路危桥、安防工作，根据省、市管理制度要求，10 月中旬市局养护科对普通公路危桥、安防实施情况进行了巡查，现将巡查情况通报如下：

一、总体情况

第三季度以来，各县区能按照省、市公路危桥改造、安防工程管理工作要求，全面推进危桥改造、安保工程工程进度。从整体上看，除个别县区因项目招投标前期工作走程序时间长，造成项目进度迟缓之外，其他单位基本上能按照预安排时间节点完成项目工作。力争做到在 2019 年 12 月底前完成本年度目标任务。

2019 年永州市干线公路危桥改造计划 10 座，农村公路备案危桥 66 座，公路安防工程项目隐患里程 2027 公里。截止 9 月 20 日，根据湖南省交通运输项目库与计划信息管理平台上报情

况的统计：安防工程完工 1502 公里，完成投资 28626 万元；干线公路危桥改造完工 2 座，在建 8 座，其中已有 2 座完成了主体工程，完成投资 4470 万元。农村公路危桥已完工 23 座，在建 14 座，其中 2 座完成了主体工程。

二、存在的主要问题

1、部分项目推进迟缓。年初，省厅下达了 2019 年度项目计划和第一批省部补助资金。截至目前，仍有部分项目还停留在项目前期工作阶段。

2、前期工作耗时长。个别县区因财政核价等原因，项目推进始终停留在前期工作阶段，导致项目极为缓慢。如新田、蓝山等县区。

3、地方配套资金落实不到位。由于部省补助标准低，地方配套资金缺口大，部分项目配套资金落实难以到位，建设单位项目进度推进较为困难。

4、实际进度明显滞后。抽查项目实际进度与报送情况相比，存在明显差异；部分县区实际进度明显滞后。如：截止 10 月中旬，零陵交通局、新田交通局、冷水滩交通局、蓝山交通局、宁远交通局、冷水滩公路局的安防工程仍未完成招投标；零陵交通局干线公路危桥改造工程仍未完成招投标。农村公路备案危桥已开工建设的仅为 37 座，不到备案库 60%，其余项目均停留在前

期工作阶段，甚至还未启动项目建设程序。如零陵区交通局一部分、蓝山交通局一部分农村公路备案危桥项目。

5、部分项目施工质量有待加强。个别施工项目的钢护栏栏板高度不够，如：祁阳交通局 C145 线、东安交通局 XJ01 线等。宁远交通局神山下桥第四跨左 1 板梁底存在空洞，边部破损，左 2 板梁底空洞，露筋。

6、部分项目施工现场不规范。祁阳公路局南河岭桥施工现场无警示灯、限速标志不规范，监理单位对现场安全问题监管不到位。

三、下一步工作要求

针对本次巡查中发现的问题，要求各单位及时整改到位，并着重做好以下几个方面的工作：

1、按时完成目标任务。危桥改造工程和农村公路安防工程已纳入政府年度绩效考核。各单位要提高认识，握好时间节点，按省厅、市政府要求，明确目标任务，责任落实到人，抓住有利天气，保证施工质量，务必确保 12 月底前全面完成 2019 年危桥改造、安防工程目标任务。

2、加强项目协调工作。各单位要主动汇报县区政府，协调县区财政、发改委等部门，立即完成前期工作，全面推进项目进度。特别是还未启动项目建设的县（区）局（中心），必须加强

汇报和衔接，立即启动项目建设基本程序，务必完成年度计划。同时应加大人员、材料和机械设备的投入，在确保工程质量与施工安全的前提下加快工程进度。

3、规范工程项目管理。各单位要严格按照《湖南省现有公路安全生命防护工程实施指导意见》及《湖南省普通公路危桥改造工程实施指导意见》要求，加强参建单位资质审查，加大巡查监督力度，确保施工自检和监理抽查程序执行到位。施工现场应严格按《公路养护安全作业规程（JTG H30-2015）》进行施工区域的布置。

4、严控工程施工质量。时间紧迫，任务压头。各单位在抢抓进度的同时，必须严控施工质量，对存在质量问题的项目坚决要求整改，严把交竣工验收关。安防工程实体质量主要包括：波形护栏厚度、中心高度、埋深、涂层厚度、砼护栏强度、断面尺寸、标志牌尺寸等；外观质量主要包括：护栏线形、立柱顶部变形、标志牌反光膜拼接等。危桥改造实体质量主要包括：砼强度、构造设置、按图施工等；外观质量主要包括：蜂窝麻面严重、模板未拆除、模板拉杆钢筋未切除、梁板与支座间杂物未清理、护栏在伸缩缝处未设施工缝等。

5、补齐完善内业资料。各单位务必要落实专人负责收集整理项目内业资料等工作，并与项目施工同步进行。内业资料主要

包括：①前期工作（设计、批复、评审）；②设计、施工、监理单位施工资质；③监理程序（开工审批、质量安全监管、工序验收把关、监理指令闭合等方面）；④现场管理（原材料质量控制、施工工艺、施工作业安全等方面）；⑤施工过程资料（施工、监理合同，自检、抽检、试验检测等资料，施工组织设计等）；⑥安全、交通维护、信息公示等方面的存档资料；⑦月进度报表；⑧质量评定资料及交竣工资料。

6、及时整改回复。各单位要尽快整改落实通报中提出的问题，全面做好年终考核迎检工作。并在10个工作日内以文字加图片回复的形式将整改情况报市公路局公路养护科。

附件：永州市2019年普通公路危桥改造、安防工程巡查
问题一览表

永州市公路局
2019年10月28日



永州市2019年普通公路危桥改造、安防工程巡查问题一览表

公路安防工程			
序号	单位	地区	存在问题
1	公路局	冷水滩区	进度严重滞后，未完成财评
2		江华	进度滞后，未完成招投标
3		江永	进度滞后，未完成招投标
4		宁远	已经挂网招标，但未完成招投标
5		新田	进度滞后，未完成招投标
6		蓝山	进度滞后，未完成招投标
7	交通局	冷水滩	进度滞后，完成财评，未完成招投标
8		零陵	进度严重滞后，未完成财评
9		祁阳	C145线施工现场未按要求摆放施工标志、锥形筒等设施；施工人员为穿反光背心。个别路段钢护栏高度不够。
10		东安	XJ01线个别路段钢护栏高度不够；第二批项目还未完成招投标。
11		道县	完成部分项目招投标
12		江永	完成部分项目招投标
13		江华	完成部分项目招投标
14		宁远	进度滞后，完成财评，未完成招投标
15		新田	完成财评，未完成招投标；2017年计划项目C466、C478还未开工。
16		蓝山	进度严重滞后，未完成财评
危桥改造工程			
序号	单位	地区	存在问题
1	公路局	宁远	未完成招投标
2		祁阳	G322线南河岭桥施工现场无警示灯、限速标志不规范、应安排专人指挥交通；监理单位对现场安全问题监管不到位。
3		双牌	已完成招投标，但施工进度缓慢
3	交通局	冷水滩	完成部分项目招投标
4		零陵	完成部分项目招投标
5		祁阳	完成部分项目招投标
6		东安	完成大部分项目招投标
7		江华	完成部分项目招投标
8		宁远	S229线神山下桥缺设计、施工自检及监理抽检资料；第四跨左1板梁底存在空洞，边部破损，左2板梁底空洞，露筋；监理单位对梁板存在的质量问题无相关指令。没有全部完成所
9		蓝山	已开工项目内业资料缺失
10	金洞	完成部分项目招投标	

